


**Звіт щодо виконання затвердженої Інвестиційної програми КП "Теплоенерго" на 2019 рік
за 12 місяців**

№ з/п	Найменування заходів	Кількісний показник	Планований (річний) обсяг коштів, передбачений в установлених тарифах для виконання ІП, тис.грн без ПДВ		Фактичний обсяг коштів для виконання ІП, тис.грн без ПДВ	Перераховано на інвест. рахунок для проведення розрахунків за ІП, тис.грн без ПДВ	Стан виконання ІП	
				Загальна сума			Профінансовано, тис. грн без ПДВ	Кількісний показник
1	Реконструкція вузла обліку природного газу на котельні кварталу 142-143 по вул. Мічуріна, 89-А	1 лічильник	191,667	10 674,32	8 186,23	2016,56	228,86	1 лічильник
2	Реконструкція вузла обліку природного газу на котельні кварталу 176 по вул. М. Говорова, 28-А	1 лічильник	210,46				234,33	1 лічильник
3	Капітальний ремонт мережі трубопроводу гарячого водопостачання кварталу 176 від ТК №24 до жилого будинку №39 по вул. Велика Набережна м. Кременчук	0,12км/ однотрубний/ Ø110; 0,23км/ однотрубний/ Ø140; 0,12км/ однотрубний/ Ø160; 0,23км/ однотрубний/ Ø180	2463,86				1553,37	0,115км/ однотрубний/ Ø110; 0,223км/ однотрубний/ Ø140; 0,115км/ однотрубний/ Ø160; 0,223км/ однотрубний/ Ø180
4	Придбання спеціалізованого вахтового автомобіля на шасі КраЗ-5401Н2-500	2 од.	3975,00				0,00	0
5	Придбання колісного багатфункціонального екскаватора-навантажувача JCB 3СХ SITEMASTER	2 од.	3833,33				0,00	0

Директор

Директор з інвестицій

Головний бухгалтер

Одношевний В.М.

Грищенко А.Ю.

Малиш І.Є.